

# IVG

## Cairo, rinviata la fine lavori in piazza della Vittoria: il cantiere durerà fino a fine settembre

di **Giorgia Scalise**

30 Giugno 2021 - 9:28




**Cairo Montenotte.** I lavori di riqualificazione di piazza della Vittoria non termineranno il 30 luglio, [come da programma](#), ma intorno alla **fine di settembre/inizio di ottobre**. Il prolungamento del cantiere è dovuto ad alcune migliorie tecniche ed estetiche che verranno apportate al progetto.

**Le modifiche non avranno conseguenze solo sulle tempistiche, ma anche sul costo.** Serviranno, infatti, **oltre 150 mila euro** per finanziare gli ulteriori lavori, facendo salire così l'importo totale a quasi 2 milioni. Il **Comune** si farà carico di circa **35 mila euro**, oltre ai 360mila già a bilancio, mentre gli altri fondi "saranno recuperati dal ribasso d'asta, autorizzato dalla Regione, e dalle quote stanziare per le migliorie proposte in sede di gara dalla ditta appaltatrice che sono state rifiutate", spiega l'**assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione**.

"Per regolamento, le migliorie faranno slittare la data di fine lavori, il cantiere ha dovuto fare i conti anche con il ritardo nella consegna delle fontane - sottolinea Ghione - Data l'emergenza sanitaria, il rinvio non causerà grandi disagi. Per noi sarebbe stato importante, se possibile, permettere la realizzazione di [Cairo Medievale](#), ma i protocolli anticovid rendono troppo complicato il suo naturale svolgimento. La manifestazione, infatti, sarà ridimensionata e si terrà nei cortili del centro storico".

Ma quali sono le migliorie apportate al progetto? Le **modifiche** sono ancora in fase di elaborazione, ma riguarderanno principalmente il sistema di irrigazione e di drenaggio delle aiuole, l'illuminazione della scala in marmo con strisce a led, l'installazione di un ulteriore telo a protezione della guaina su tutti i circa 3000 mq della piazza e l'estensione dei lavori fino a piazza Abba (prima erano previsti solo fino all'aiuola davanti a Caffè Teatro).

Intanto a breve partiranno anche i lavori **nell'ex chiesa di San Sebastiano**, situata in piazza Savonarola. A seguito della gara, infatti, sono stati affidati a due imprese: la Edilrestauri 2N s.r.l. di Firenze, in veste di mandatario, e la Valentini Ventura Restauro Opere d'Arte s.r.l. di Sesto Fiorentino, mandante, che ha proposto un ribasso pari al 18,33% e una quantificazione dei costi di manodopera pari a 89.281,31 euro.



L'ex chiesa di San Sebastiano

“L'aggiudicazione è l'ultimo passaggio prima dell'inizio dei lavori, che dovrebbe quindi avvenire subito **dopo ferragosto**” conclude Ghione.